

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和2年9月3日 行政評価(主要な施策の成果報告書)を実施
令和2年9月4日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

事業実施年度に対して各事業に対する行政評価(主要な施策の成果報告書)を実施し、本市の行政経営アドバイザーに意見を求めた。これを基に、本市教育委員会において事後評価を実施し、その結果を本市ホームページで公表する。

4. 総合的な所見

秩父市公立学校等施設整備計画において計画していた各大規模改造事業について、計画どおりに実施できた。これにより、尾田蒔中学校において老朽化対策及び教育環境の改善が図られ、秩父第一小学校のトイレ環境を整備することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が著しい尾田蒔中学校を大規模な改修をすることにより、防災機能を向上させるとともに、施設の機能回復等を図り教育環境を改善することができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

秩父第一小学校の大規模なトイレ改修を実施することにより、学校施設及び避難場所としての機能を向上させるとともに、トイレ環境の改善を図ることができた。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
秩父第一小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.3～H30.3	R1.9.27		工期延長あり
尾田蒔中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R2.1	R1.9.30		